

**AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.**

Corinaldo, Via San Vincenzo n. 18

Capitale Sociale € 25.000=

Iscrizione al Registro Imprese di Ancona e Codice Fiscale n. 02151080427

**DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTI DIRETTI RELATIVI ALLE SEGUENTI PROCEDURE:**

- **ACQUISTO GEOCOMPOSITI PER IMPERMEABILIZZAZIONE**
- **LAVORI POSA TELI GEOCOMPOSITI PER IMPERMEABILIZZAZIONE**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Tonino Dominici,

Premesso che:

- Premesso l'assenza di interesse trasfrontaliero certo;
- la sottoscrizione in data 27/06/2025 dell'accordo di programma tra Province di Macerata e di Ancona ai sensi e per le finalità di cui all'art. 3 lett. d) della L.R. 12 ottobre 2009 n. 24 al fine di consentire alla Provincia di Macerata il corretto trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani non recuperabili presso altri impianti situati all'interno del territorio regionale (Discarica di Corinaldo) è intervenuto nella programmazione di ASA con un impatto molto significativo.
- La durata dell'accordo interprovinciale (18 mesi, a partire da luglio 2025 fino a dicembre 2026) e i quantitativi di rifiuti previsti in ingresso in discarica nel periodo (circa 30.000 ton nel 2025 e circa 58.000 ton nel 2026) determinano un incremento dei conferimenti pari al 30% nel 2025 e pari al 60% nel 2026.
- Tale ingente incremento non risulterebbe gestibile in assenza di immediati interventi finalizzati ad anticipare i lavori relativi al . . . 2° lotto.

dato atto che:

- il Rup (Geom. Massimo Manna) ha redatto la perizia di variante n. 2 relativa ai lavori del 2° lotto dell'ampliamento e che sulla base di tale variante l'importo dei lavori affidati ad Asa è passato da € 1.897.975 a € 2.589.752;
- la perizia di variante n. 2 di cui al punto precedente è stata approvata con Deliberazione della Giunta Esecutiva dell'Unione Misa e Nevola N. 2 del 30-01-2026 e pertanto ci sono i presupposti giuridici per procedere con i lavori previsti dalla variante stessa;
- la realizzazione dei lavori nel più breve tempo possibile di cui alla variante n. 2 costituiscono presupposto imprescindibile per garantire i conferimenti per l'anno 2026 e 2027;
- per rendere utilizzabile la porzione del 2° lotto individuata dalla variante è indispensabile acquisire i materiali geocompositi per la realizzazione del fondo e delle pareti e nello stesso tempo individuare la ditta da incaricare per la posa in opera e saldatura degli stessi in considerazione del fatto che il personale Asa non è in possesso delle certificazioni necessarie per saldare i teli in hdpe;

- le caratteristiche tecniche dei teli sono determinate nel progetto e i materiali da fornire sono gli stessi forniti per gli stralci già realizzati dal fornitore Maccafferri che ha provveduto a fornire le prove sui materiali come previsto dal Capitolato;
- la ditta incaricata della posa dei teli nei precedenti stralci è la Ditta Imperfoggia che ha comprovate esperienze in tale settore ed ha pertanto già posato tale tipologia di materiali geocompositi;

valutato che:

- I valori degli affidamenti relativi alla fornitura dei geocompositi e alla posa degli stessi sono stimati sottosoglia come di seguito descritto:  
fornitura materiali geocompositi – Ditta Maccafferri - € 124.232,83  
lavori di posa teli geocompositi - Ditta Imperfoggia - € 27.473,20
- L'affidamento agli operatori economici di cui sopra consente di ridurre i tempi tecnici per la realizzazione dello stralcio individuato dalla variante n. 2 in modo da non pregiudicare la continuità dell'impianto medesimo;

#### **DETERMINA**

- Di dare mandato al RUP – Antonietti Marica a procedere con gli affidamenti diretti, previa richiesta di offerta in piattaforma ASMECOMM, alle seguenti ditte:
  - o Officine Maccafferri Italia S.p.a. per la fornitura di geocompositi;
  - o Imperfoggia per la posa dei materiali geocompositi;

La presente determina verrà portata a conoscenza del cda nella prossima seduta utile.

CORINALDO, LI 16-02-2026

Il Presidente  
Tonino Dominici

